

**কৈলাশাটীলা এনজিএল ফ্রাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প :**

১। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য : এলপিগি ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক সুবিধা সহ দৈনিক ১১০ মেট্রিক টন এনজিএল ফ্রাকশনেশন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্লান্ট স্থাপন।

২। অনুমোদিত ব্যয়	:		মূল পিপি অনুযায়ী (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী (লক্ষ টাকা)
		স্থানীয়	২৪৮৩.৯৯	২৬৭১.৩৩
		বৈদেশিক	৬৮০৬.৩৪	৭৪৪৩.২০
		মোট	৯২৯০.৩৩	১০১১৪.৫৩

৩। প্রকৃত ব্যয় : স্থানীয় : ২৪১৪.৯০ (লক্ষ টাকা)  
বৈদেশিক : ৭০৫২.৮১ (লক্ষ টাকা)  
মোট : ৯৪৬৭.৭১ (লক্ষ টাকা)

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল (পিপি অনুযায়ী) : মূল : আরম্ভ : জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং  
সমাপ্তি : জুন, ২০০৪ইং  
সংশোধিত : আরম্ভ : জানুয়ারী, ১৯৯৮ ইং  
সমাপ্তি : জুন, ২০০৮ইং

৫। প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায় : অনুমোদিত (সংশোধিত পিপি ২৮-০৮-২০০৭ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়)।

৬। প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস : জিওবি

৭। প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রম :

ক) এলপিগি ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক সুবিধা সহ দৈনিক ১১০ মেট্রিক টন (বার্ষিক ৩৬,৩০০ মেট্রিক টন) এনজিএল প্রক্রিয়াকরণ করিয়া বার্ষিক ৮৫৬০ মেট্রিক টন এলপিগি ১৩,১৪০ মেট্রিক টন পেট্রোল এবং ১৪,৬০০ মেট্রিক টন ডিজেল উৎপাদন করা।

খ) পরামর্শক সেবা গ্রহণ

গ) পূর্ত নির্মাণ

৮। বাস্তবায়িত কার্যক্রম :

ক) Completed Procurement and installation of NGL Fractionation Plant under Turn-key contract.

- (খ) Engaged international consulting firm for engineering, Management and Construction Supervision Services.
- (গ) Completed construction of functional building.
- (ঘ) i) Construction of single storied residential building could not be undertaken.